

# Buhenwurzelsicherung Medem Stack 3

- **Km 712,460-712,580** linkes Ufer Elbe
- **Ausführungszeit:** ab Frühjahr 2017 fortlaufend
- **Ansprechpartner:** WSA Cuxhaven: peter.scholz@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Rückwärtige Sicherung der Bühnenwurzel mit Buschkistenlahnungen und Faschinen-Packwerk (Packfaschinat).
- 1. Bauphase mit Vegetations Kokoswalzen fehlgeschlagen, Bewuchs hat sich nicht eingestellt, 75 % der Füllung abgängig



Abz. Cuxhaven: Peter Scholz

Buschkistenlahnungen (links) und Stoppelpackwerk (rechts) zur rückwärtigen Sicherung der Bühnenwurzel.