

Rückwärtige Buhzensicherung Otterndorfer Stack a

- **Km 709,780-709,800** linkes Ufer Elbe
- **Bauzeit:** Februar 2011- August 2018
- **Ausführung:** WSA Cuxhaven:
peter.scholz@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Sicherung der Buhnenwurzel mit Buschkisten
- Buschkisten wurden in der 2. Phase mit einem Schüttsteinanwurf verstärkt. In der 3. Phase komplett mit Schüttsteinen überbaut.



Abz. Cuxhaven. Peter Scholz

Sicherung der Buhnenwurzel mit Buschkisten 2011 (oben) bis hin zum zusätzlichen Überbau mit Schüttsteinen (unten).