

Sicherung scharliegender Deiche an der Pinnau



- **Km 6,750-7,000** linkes Ufer Pinnau
- **Ausführungszeit:** 29.05-04.07.2018
- **Ansprechpartner:** WSA Hamburg: caroline.feldmann@wsv.bund.de; Vergabe an Fa. BSD
- **Bauweise:** Uferunterhaltung scharliegender Deiche mit Packfaschinat aus Weidenfaschinen der letzter Schnittperiode, welche im Kreuzverbund verlegt wurden.
- Die Maßnahme wird mit jährlichen Querprofilmessungen dokumentiert.



Packfaschinat zur Uferunterhaltung scharliegender Deiche bei Einbau (links) und 4 Wochen später (rechts).