

# Profilierungsarbeiten an der Pinnau

- **Km 7,500-8,080** rechtes Ufer Pinnau
- **Ausführungszeit:** 7. Kalenderwoche 2019
- **Ansprechpartner:** WSA Hamburg: caroline.feldmann@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Um Auskolkungen und Uferabbrüche an scharliegenden Deichen zu sanieren wurde die Böschung mit abgerutschtem Bodenmaterial (bindig, durchwurzelt) neu profiliert. Der Reetbewuchs hat sich nach kurzer Zeit wieder eingestellt und soll zukünftig mit Initialpflanzungen unterstützt werden.
- Die Maßnahme wird mit jährlichen Querprofilmessungen dokumentiert.



WSA Hamburg

Reprofilierung des abgerutschten bindigen Bodens an der Pinnau.