

Versuchsstrecke 2 Lesum/Wümmemündung

- **Km 17,00-17,08** rechtes Ufer Wümme
- **Ausführungszeit:** Winter 2013/2014
- **Ansprechpartner:** Abz. Farge: sven.wennekamp@wsv.bund.de
- Versuchsstrecke 2 im Rahmen des UP Lesum/Wümmemündung
- **Bauweise:** Verspannte Spreitlage mit Faschinenmaterial aus Laubholzreisig als Deichfuß- und Ufersicherung im Pralluferbereich



Abz. Farge

Versuchsstrecke 2 an der Wümme: Totholzspreitlage als Böschungssicherung.