

Ufersicherung Luneplate

- **Km 58,400-58,875** rechtes Ufer Unterweser
- **Ausführungszeit:** ca. 2003
- **Ansprechpartner:** WSA Weser-Jade-Nordsee: Rainer.hauerken@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Kombinationsbauwerk aus Wasserbausteinen und Totholzverbau: Buschkiste (2 verdrahtete Pfahlreihen) mit Steinvorschüttung, welche komplett verschlickt sind.



Kombinationsbauwerk aus zwei verdrahteten Totholz-Pfahlreihen mit Steinvorschüttung.